

# Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka – etap IV

## POIS.02.03-00-00-0003/17

projekt współfinansowany z

**Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,  
priorytet II – Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu,  
Działanie 2.3 Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach.**




## **Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka – etap IV**

**Umowa podpisana 16 lutego 2018 r. pomiędzy Gminą Wieliczka  
i NFOŚiGW w Warszawie na kwotę 156 515 637,64 zł**

**Okres kwalifikowania wydatków: 6 maja 2015 r. – 31 grudnia 2023 r.**

- **Gmina Wieliczka:**
- **Koszt całkowity: 117 422 844, 26 zł**
- **Dofinansowanie: 81 771 944,80 zł**
- **Pożyczka NFOŚiGW: 14 272 843,00 zł**
- **Liczba nowych użytkowników  
sieci kanalizacyjnej  
– 6 850 osób**



## Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka – etap IV

### Wskaźniki produktu projektu:

Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej – **98,74 km**

Długość wybudowanej sieci wodociągowej – **8,3 km**

Długość wybudowanej kanalizacji deszczowej – **1,85 km**


Budowa Zakładu Uzdatniania Wody - **1 szt.**



## Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka – etap IV

### Kontynuacja poprzednich etapów budowy kanalizacji w gminie Wieliczka:

- **Etap I - 106 957 117,09 zł**
- **Etap II - 1 456 278 zł**
- **Etap III 12 609 494 zł**



# Zadanie nr 1 Budowa kanalizacji Siercza Grabówki, Sygneczów, Podstolice, Koźmice Wielkie – **ROBOTY W TOKU**

Długości łącznie **40,5 km** (wykonanie 2,20 km)


Kwota **13 577 297,14 zł** brutto

POLIŚ (KW) **9 382 685,05 zł**

Gmina (KW) **1 655 767,95 zł**

na dzień **31.12.2019 r.** wykonano **7,74%** robót

wartość: **2 600 000,00 zł**





# Zadanie nr 2 Budowa kanalizacji Lednica Górna, Sułków – ROBOTY W TOKU


**Długości łącznie 27,5 km (wykonanie 2,32 km – 8,44%)**

**Kwota 5 131 090,14 zł brutto**

**POLIŚ (KW) 3 545 875,30 zł**

**Gmina (KW) 625 742,70 zł**

- na dzień **31.12.2019 r.** wykonano 5% robót
- **Wartość: 674 900,00 zł**







# **Zadanie nr 5 Budowa kanalizacji w Golkowicach**


**– ogłoszono przetarg w 2019 r. i podpisano umowę na roboty budowlane**

**Długości łącznie 18,5 km (wykonanie w 2020 r. 2,84 km – 15,35%)**

**Kwota 4 894 049,46 zł brutto**

**POLIŚ (KW) 3 382 066,70 zł**

**Gmina (KW) 596 835,30 zł**




# Zadanie nr 4 Budowa kanalizacji Czarnochowice

7.11.2019 r. podpisanie Aneksu nr 3 do umowy na roboty budowlane – przedłużenie terminu wykonania robót do 30.06.2020 r.


**Długość kanalizacji sanitarnej łącznie 854 m**

- **oraz 1 pompownia ścieków**
- **na dzień 31.12.2019 r. wykonano 90% robót – protokół odbioru JRP/Z4/02//2019.**
- **Wartość 1 198 800,00 zł**





**Długość kanalizacji sanitarnej  
dla podanych zadań łącznie  
5,32 km**



## Dofinansowanie POLiŚ - NFOŚiGW

85 % KW (zaliczka 4 154 237,77 zł)

Środki własne Gminy – pożyczka NFOŚiGW

15 % KW (zaliczka 683 948, 57 zł)

Podatek VAT – Środki własne (zwrot z Urzędu Skarbowego) 1 164 011,61 zł




# Nadzór inwestorski i archeologiczny rok 2019

**Zadanie 1 Budowa kanalizacji Siercza Grabówki, Sygnezów, Podstolice, Koźmice Wielkie**  
**42 259, 28 zł**

**Zadanie nr 2 Budowa kanalizacji Lednica Górna, Sułków**      **9 000, 00 zł**

**Zadanie nr 4 Budowa kanalizacji Czarnochowice**      **42 066, 00 zł**





**Fundusze Europejskie**  
Infrastruktura i Środowisko



**Rzeczpospolita  
Polska**



Narodowy Fundusz  
Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej

**Unia Europejska**  
Fundusz Spójności



# Dziękuję

